



## DECRETO N° 168/2024/ADSP-MTMI

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>OGGETTO:</b> | Decreto approvazione compensazione dei prezzi ai sensi D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, art. 26, convertito con modificazioni con legge 15 luglio 2022, n. 91 relativamente ai SAL 7 ed 8 dei "Lavori di realizzazione della banchina di ponente lato nord - CUP F51J19000040005 - CIG 816519975E |
|-----------------|---|

### IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2011, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 8 comma 11bis della legge 27 febbraio 1998 n. 30, come modificato dall'art. 10 della legge 30 novembre 1998 n. 413, che ha classificato il Porto di Gioia Tauro di rilevanza economica internazionale, di categoria 2° classe 1°;
- VISTO** il D.P.R. 16 luglio 1998, istitutivo l'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;
- VISTI** i DD.MM. del 29.12.2006 e del 5.3.2008 con i quali la predetta circoscrizione è stata estesa ai porti di Crotone, Corigliano Calabro e Taureana di Palmi;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale sono state emendate la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18.06.2021 con il quale il CA (CP) Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;
- VISTO** il Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio n. 134/2024 del 6/06/2024 di nomina del Segretario Generale f.f. Dott. Pasquale Faraone;
- VISTA** la delibera n. 46 del 31.10.2023 con la quale il Comitato di Gestione ha approvato il Bilancio di previsione dell'anno 2024;
- VISTA** la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. M\_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0039201 del 28.12.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione E.F. 2024;

**CONSIDERATO** che con delibera di Giunta Regionale n. 308/2018 la Regione Calabria ha deliberato di finanziare l'opera in parola attraverso il fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 (FSC);

**DATO ATTO** che in data 23.09.2019 l'ATI: Seacon S.r.l. (Capogruppo) con sede in via Parioli, 60 – 00197 ROMA; Acale S.r.l. con sede in via Tommasi, 28 - 60124 ANCONA; Interprogetti S.r.l. con sede in via Flaminia, 322 – 00196 ROMA; Geoservizi S.r.l. aggiudicataria del servizio di progettazione, trasmetteva per posta elettronica certificata, il progetto esecutivo dei "Lavori di realizzazione della banchina di ponente lato nord" e in data 24.09.2019 il RUP trametteva lo stesso, per posta elettronica, alla società INARCHCK S.p.A. affidataria del servizio di validazione del progetto prima richiamato;

**DATO ATTO** che il gruppo di validazione in data 23.12.2019 trasmetteva il rapporto finale di validazione;

**VISTO** il verbale di validazione del progetto esecutivo dei "Lavori di realizzazione della banchina di ponente lato nord" emesso dal RUP in data 30.12.2019;

**CONSIDERATO** che con decreto n. 3/20 del 8.01.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, redatto dall'ATI: Seacon S.r.l. (Capogruppo) con sede in via Parioli, 60 – 00197 ROMA; Acale S.r.l. con sede in via Tommasi, 28 - 60124 ANCONA; Interprogetti S.r.l. con sede in via Flaminia, 322 – 00196 ROMA; Geoservizi S.r.l. con sede in via Luigi e Nicola Marinelli, 2 – Ripalimosani (CB) con il relativo quadro economico di seguito riportato:

#### **A) Importo lavori**

|   |          |                      |
|---|----------|----------------------|
| A1) Importo lavori a corpo                            | €        | 14.055.486,68        |
| A2) Importo lavori a misura                           | €        | 593.523,32           |
| <b>Totale importo lavori soggetto a ribasso</b>       | <b>€</b> | <b>14.649.010,00</b> |
| A3) Importo oneri di sicurezza non soggetto a ribasso | €        | 229.475,75           |
| <b>Sommano i lavori e sicurezza</b>                   | <b>€</b> | <b>14.878.485,75</b> |

#### **B) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

|  |   |            |
|--|---|------------|
| B1) Imprevisti   | € | 150.000,00 |
| B2) Spese commissioni di gara + arrotondamenti               | € | 36.544,25  |
| B3) Spese per campionamento e caratterizzazione terreni      | € | 39.500,00  |
| B4) Oneri per allacci  | € | 15.000,00  |
| B5) Spese per presidi ambientali                             | € | 9.000,00   |
| B6) Direzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione       | € | 400.000,00 |
| B7) Spese progettazione e indagini geologiche                | € | 250.000,00 |
| B8) Spese per pubblicità                                     | € | 20.000,00  |
| B9) Spese per collaudo tecnico amministrativo e statico      | € | 150.000,00 |
| B10) Spese per attività di consulenza                        | € | 25.000,00  |
| B11) incentivo per funzioni tecniche                         | € | 290.000,00 |
| B12) Spese per accertamenti di laboratorio                   | € | 30.000,00  |
| B13) IVA (22%) su B3, B4, B5, B6), B7) B8), B9), B10) e B12) | € | 206.470,00 |

**Totale somme a disposizione dell'Amministrazione** € **1.621.514,25**

**TOTALE PROGETTO (A+B)** € **16.500.000,00**

**VISTO** che con decreto n° 104/20 del 12.10.2020 venivano aggiudicati definitivamente i "Lavori di realizzazione della banchina di ponente lato nord" all'ATI: Fincosit S.r.l. (Capogruppo) con sede in via Fieschi 6/13 – 16121 Genova – P.IVA 02528940998; Nautilus S.r.l. con sede in VIA Moranzani N.42/B-fraz. Malcontenta – 30176 VENEZIA P.IVA 02924640275;

**CONSIDERATO** che con decreto n° 65/21 del 11.05.2021 veniva approvato e rimodulato il nuovo quadro economico a seguito del ribasso offerto in sede di gara dall' ATI Fincosit S.r.l. (Capogruppo) - Nautilus S.r.l.(Mandante) come di seguito riportato:

**A) Importo lavori**

|     |   |          |                      |
|-----|---|----------|----------------------|
| A1) | Importo lavori a corpo                            | €        | 11.875.480,70        |
| A2) | Importo lavori a misura                           | €        | 501.467,85           |
|     | <b>Totale importo lavori soggetto a ribasso</b>   | <b>€</b> | <b>12.376.948,55</b> |
| A3) | Importo oneri di sicurezza non soggetto a ribasso | €        | 229.475,75           |
|     | <b>Sommano i lavori e sicurezza</b>               | <b>€</b> | <b>12.606.424,30</b> |

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

|      |   |          |                     |
|------|---|----------|---------------------|
| B1)  | Imprevisti  | €        | 150.000,00          |
| B2)  | Spese commissioni di gara + arrotondamenti              | €        | 36.544,25           |
| B3)  | Spese per campionamento e caratterizzazione terreni     | €        | 39.500,00           |
| B4)  | Oneri per allacci                                       | €        | 15.000,00           |
| B5)  | Spese per presidi ambientali                            | €        | 9.000,00            |
| B6)  | Direzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione      | €        | 400.000,00          |
| B7)  | Spese progettazione e indagini geologiche               | €        | 250.000,00          |
| B8)  | Spese per pubblicità                                    | €        | 20.000,00           |
| B9)  | Spese per collaudo tecnico amministrativo e statico     | €        | 150.000,00          |
| B10) | Spese per attività di consulenza                        | €        | 25.000,00           |
| B11) | incentivo per funzioni tecniche                         | €        | 290.000,00          |
| B12) | Spese per accertamenti di laboratorio                   | €        | 30.000,00           |
| B13) | Economie sui lavori a seguito del ribasso d'asta        | €        | 2.272.061,45        |
| B14) | IVA (22%) su B3, B4, B5, B6), B7) B8), B9), B10) e B12) | €        | 206.470,00          |
|      | <b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b> | <b>€</b> | <b>3.893.575,70</b> |

**TOTALE PROGETTO (A+B)** € **16.500.000,00**

**VISTO** il contratto stipulato con l'ATI: Fincosit S.r.l. (Capogruppo) - Nautilus S.r.l., in data 16.03.2021 al n. di Rep. 14/2021, dei "Lavori di realizzazione della banchina di ponente lato nord";

**CONSIDERATO** che con decreto n° 31/2023 del 20.02.2023 veniva approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva n. 1 dei "Lavori di realizzazione della banchina di ponente lato nord" e rimodulato il nuovo quadro economico come di seguito riportato:

**A) Importo lavori**

|     |   |          |                      |
|-----|---|----------|----------------------|
| A1) | Importo lavori a corpo                            | €        | 11.875.480,70        |
| A2) | Importo lavori a misura                           | €        | 501.467,85           |
|     | <b>Totale importo lavori soggetto a ribasso</b>   | <b>€</b> | <b>12.376.948,55</b> |
| A3) | Importo oneri di sicurezza non soggetto a ribasso | €        | 229.475,75           |
|     | <b>Sommano i lavori e sicurezza</b>               | <b>€</b> | <b>12.606.424,30</b> |
| A4) | Importo lavori di Perizia n. 2                    | €        | 1.305.182,71         |
| A5) | Importo sicurezza a seguito di perizia            | €        | 74.447,58            |
| A6) | Importo oneri Covid                               | €        | 50.150,81            |
|     | <b>Sommano i lavori e sicurezza di perizia</b>    | <b>€</b> | <b>450.272,83</b>    |

**Totale importo lavori e sicurezza a seguito della perizia** € **13.056.697,13**

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

|   |  |          |                            |
|---|--|----------|----------------------------|
| B1)   | Imprevisti   | €        | 150.000,00                 |
| B2)   | Spese commissioni di gara + arrotondamenti                         | €        | 36.544,25                  |
| B3)   | Spese per campionamento e caratterizzazione terreni                | €        | 39.500,00                  |
| B4)   | Oneri per allacci  | €        | 15.000,00                  |
| B5)   | Spese per presidi ambientali                                       | €        | 9.000,00                   |
| B6)   | Direzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione                 | €        | 500.000,00                 |
| B7)   | Spese progettazione e indagini geologiche                          | €        | 250.000,00                 |
| B8)   | Spese per pubblicità   | €        | 20.000,00                  |
| B9)   | Spese per collaudo tecnico amministrativo e statico                | €        | 150.000,00                 |
| B10)  | Spese per attività di consulenza                                   | €        | 25.000,00                  |
| B11)  | incentivo per funzioni tecniche                                    | €        | 290.000,00                 |
| B12)  | Spese per accertamenti di laboratorio                              | €        | 30.000,00                  |
| B13)  | Caro materiale su economie sui lavori a seguito del ribasso d'asta | €        | 1.911.978,62               |
| B14)  | IVA (22%) su B4), B5), B8) e B12)                                  | €        | <u>16.280,00</u>           |
| <b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b> |  | <b>€</b> | <b><u>3.443.302,87</u></b> |

**TOTALE PROGETTO (A+B) € 16.500.000,00**

**CONSIDERATO** che con decreto n° 86/2024 del 16.04.2024 veniva approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva n. 2 dei "Lavori di realizzazione della banchina di ponente lato nord" e rimodulato il nuovo quadro economico come di seguito riportato:

**A) Importo lavori**

|  |   |          |                             |
|--|---|----------|-----------------------------|
| A1)  | Importo lavori a corpo                            | €        | 12.085.438,95               |
| A2)  | Importo lavori a misura                           | €        | <u>617.184,05</u>           |
| <b>Totale importo lavori soggetto a ribasso</b>                  |   | <b>€</b> | <b><u>12.702.623,00</u></b> |
| A3)  | Importo oneri di sicurezza non soggetto a ribasso | €        | 303.923,02                  |
| A4)  | Importo oneri Covid                               | €        | <u>50.150,81</u>            |
| <b>Sommano i lavori e sicurezza</b>                              |   | <b>€</b> | <b><u>13.056.696,83</u></b> |
| A5)  | Importo lavori di Perizia n. 2                    | €        | 1.305.182,71                |
| A6)  | Importo sicurezza a seguito di perizia            | €        | <u>0,00</u>                 |
| <b>Totale importo lavori e sicurezza a seguito della perizia</b> |   | <b>€</b> | <b><u>14.361.879,54</u></b> |

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

|      |  |   |                  |
|------|--|---|------------------|
| B1)  | Imprevisti   | € | 0,00             |
| B2)  | Spese commissioni di gara + arrotondamenti                         | € | 10.210,00        |
| B3)  | Spese per campionamento e caratterizzazione terreni                | € | 0,00             |
| B4)  | Oneri per allacci  | € | 0,00             |
| B5)  | Spese per presidi ambientali                                       | € | 0,00             |
| B6)  | Direzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione                 | € | 495.800,00       |
| B7)  | Spese progettazione e indagini geologiche                          | € | 0,00             |
| B8)  | Spese per pubblicità   | € | 19.141,58        |
| B9)  | Spese per collaudo tecnico amministrativo e statico                | € | 250.000,00       |
| B10) | Spese per attività di consulenza e CCT                             | € | 67.286,88        |
| B11) | incentivo per funzioni tecniche                                    | € | 87.523,70        |
| B12) | Spese per accertamenti di laboratorio                              | € | 0,00             |
| B13) | Caro materiale su economie sui lavori a seguito del ribasso d'asta | € | 1.144.115,15     |
| B14) | IVA (22%) su B8)   | € | <u>4.211,15</u>  |
| B15) | Oneri previdenziali (16%) su B9)                                   | € | <u>40.000,00</u> |
| B16) | Oneri previdenziali su spese tecniche (4%) su B6)                  | € | <u>19.832,00</u> |

**Totale somme a disposizione dell'Amministrazione** € 2.138.120,46

**TOTALE PROGETTO (A+B)** € **16.500.000,00**

- DATO ATTO** che il governo ha ritenuto, mediante nuove disposizioni normative, di adottare misure urgenti per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive e per contenere il costo dei carburanti e dell'energia, potenziare gli strumenti di garanzia per l'accesso al credito delle imprese, nonché integrare le risorse per compensare l'aumento del costo delle opere pubbliche;
- DATO ATTO** che con l'entrata in vigore (18 maggio 2022) del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, art. 26, convertito con modificazioni con legge 15 luglio 2022, n. 91 pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022, sono state dettate disposizioni straordinarie in materia di aggiornamento, ai sensi del comma 2, dei prezziari in uso nei contratti pubblici;
- VISTA** la nota inviata tramite PEC - Prot. n. SE0168PGT-01-0424/253/ ML/gdg del 15.04.2024, con cui il Direttore dei lavori ha trasmesso al RUP i conteggi relativi all'applicazione dei nuovi prezziari limitatamente all'integrazione del SAL BIS n. 7 a tutto il 10.03.2023 di cui: euro 89.106,70 già pagati con certificato di pagamento del 04.12.2023 ed euro 292.956,15 ancora da pagare;
- VISTA** la nota inviata tramite PEC - Prot. n. SE0168PGT-01-0524/254/ ML/pt del 21.05.2024 e successive, con cui il Direttore dei lavori ha trasmesso al RUP i conteggi relativi all'applicazione dei nuovi prezziari relativamente al SAL BIS n. 8 a tutto il 13.12.2023, dai quali si desume un importo complessivo della compensazione pari a euro 854.649,16;
- DATO ATTO** che il RUP ha verificato i conteggi effettuati dal Direttore dei lavori;
- CONSIDERATO** che al fine di dare seguito a quanto trasmesso dal Direttore dei Lavori, è stato necessario accertare prioritariamente le somme disponibili all'interno del quadro economico relativo all'intervento di che trattasi;
- DATO ATTO** che per quanto sopra con Decreto n. 20 del 07.02.2023 è stata riconosciuta all'appaltatore la compensazione del caro materiale per i SAL BIS n. 1 e n. 2, utilizzando le Economie sui lavori a seguito del ribasso d'asta del quadro economico sopra riportato;
- DATO ATTO** che con Decreto n. 102 del 09.06.2023 è stata riconosciuta all'appaltatore la compensazione per un importo complessivo di € **1.795.094,21** per i SAL BIS n. 3, 4, 5 e 6, utilizzando le Economie accertate per i lavori relativi:
- alla "Security Portuale" e pari ad € **1.106.026,44** per risorse assegnate all'ex Autorità Portuale di Gioia Tauro all'interno del finanziamento di cui alle Legge 413/1998;
  - alla "Realizzazione della banchina di levante Alti Fondali del porto di Gioia Tauro" e pari ad € **181.597,97** per risorse assegnate all'ex Autorità Portuale di Gioia Tauro all'interno del finanziamento di cui alle Legge 413/1998;
  - all'"Adeguamento strutturale banchine e realizzazione terza via di corsa tratto D banchina di levante" e pari ad € **507.469,80** per risorse assegnate

all'ex Autorità Portuale di Gioia Tauro all'interno del finanziamento di cui alle Legge 296/2006 art. 1 comma 994-977;

**DATO ATTO** che con Decreto n. 210 del 23.11.2023 è stata riconosciuta all'appaltatore la compensazione per un importo complessivo di € **89.106,70** per il SAL BIS n. 7 utilizzando le Economie accertate per i lavori relativi all'"Adeguamento strutturale banchine e realizzazione terza via di corsa tratto D banchina di levante";

**DATO ATTO** che il RUP ha effettuato una verifica sui residui inerenti alle economie utilizzabili sul progetto finanziato con la Legge 296/2006 art. 1 comma 994-977 – DM n. 118T per come rettificato dal DM n. 68/2013 per € 5.778.683,38;

**DATO ATTO** che dalle sopra citate economie sono già state utilizzate somme pari ad € 507.469,80 per la compensazione dei SAL BIS n. 3, 4, 5 e 6 ed € 89.106,70 relativamente al SAL BIS 7 del medesimo intervento e pertanto risulta un residuo di somme ancora disponibili pari ad € 5.182.106,88 che possono essere utilizzate a compensazione di quanto spettante all'ATI Appaltatrice relativamente all'integrazione del SAL BIS n. 7 e del SAL BIS n. 8;

**VISTI** gli atti d'ufficio;

#### **DECRETA**

- Di dare atto che risultano utilizzabili a compensazione di quanto spettante all'ATI Appaltatrice relativamente ai SAL BIS n. 7 e 8 le somme relative a:
  - Economie accertate per i lavori relativi all'"Adeguamento strutturale banchine e realizzazione terza via di corsa tratto D banchina di levante" e pari ad € 1.147.605,31 di cui € 292.956,15 per corrispondere a quanto necessario per l'applicazione dei nuovi prezziari relativamente all'integrazione del SAL BIS n. 7 a tutto il 10.03.2023 e € 854.649,16 per corrispondere a quanto necessario per l'applicazione dei nuovi prezziari relativamente al SAL BIS n. 8 a tutto il 13.12.2023 per risorse assegnate all'ex Autorità Portuale di Gioia Tauro all'interno del finanziamento di cui alle Legge 296/2006 art. 1 comma 994-977;
- Di riconoscere a titolo compensativo all'ATI: Fincosit S.r.l. (Capogruppo) - Nautilus S.r.l., appaltatrice dei "Lavori di realizzazione della banchina di ponente lato nord" pari ad € 1.147.605,31 di cui € 292.956,15 per corrispondere a quanto necessario per l'applicazione dei nuovi prezziari relativamente all'integrazione del SAL BIS n. 7 a tutto il 10.03.2023 e € 854.649,16 per corrispondere a quanto necessario per l'applicazione dei nuovi prezziari relativamente al SAL BIS n. 8 a tutto il 13.12.2023 ai sensi dal D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, art. 26 comma 6-ter;
- Di subimpegnare l'importo di euro 1.147.605,31 sulle Economie accertate per i lavori relativi all'"Adeguamento strutturale banchine e realizzazione terza via di corsa tratto D banchina di levante", risorse assegnate all'ex Autorità Portuale di Gioia Tauro all'interno del finanziamento di cui alle Legge 296/2006 art. 1 comma 994-977, che trovano copertura finanziaria con il decreto n. 63/2013 del 24.06.2013;
- Di dare atto che il CUP identificativo del progetto è F51J19000040005;
- Di dare atto che il CIG identificativo è 816519975E;
- Manda al Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Maria Carmela De Maria per i provvedimenti di competenza;

- Manda al responsabile del centro di costo e al dirigente dell'Area Finanza, controllo e risorse umane per i seguiti di competenza;
- Di procedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell'Ente all'Albo pretorio e alla sezione Amministrazione Trasparente.

Gioia Tauro, 02/08/2024

**IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA**

Ing.Carmela DE MARIA

Visto, è assunto l'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di amministrazione e contabilità, per gli obblighi di cui al presente provvedimento.

**IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO**

Dott. Luigi VENTRICI

**IL SEGRETARIO GENERALE f.f.**

Dott. Pasquale FARAONE

**IL PRESIDENTE**

A.I. (CP) Andrea Agostinelli