



- STAZIONE APPALTANTE:** AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO
- IMPRESA APPALTATRICE:** DRAVO.SA con sede in Calle de Caleruega 102-104 – 3° Planta - Edificio Ofipinar, 28033 Madrid (Spagna)
- LAVORI:** Lavori di manutenzione triennale mediante 18 interventi, sei per ogni annualità, dei fondali del porto di Gioia Tauro tramite lo spianamento delle dune sottomarine (CIG: 7800523B35)
- CONTRATTO:** Stipulato in data 05/09/2019 con n. di rep. 21/19 e registrato a Palmi in data 12/09/2019 al n. 2211 di euro 2 523 573.60
- RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:** Ing. Maria Carmela De Maria.
- IMPORTO SERVIZIO:** € 2 523 573.60
- ONERI DI SICUREZZA:** non dovuti ai sensi della lettera g) comma 2 dell'art. 88 del D.lgs. n. 81 /08 e s.m.e i.
- DURATA DEI LAVORI:** 36 mesi

## RELAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE ECONOMIE

### PREMESSO

- che con decreto n. 90/2018 del 11/12/2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo del servizio inerente i “Lavori di manutenzione triennale mediante 18 interventi, sei per ogni annualità, dei fondali del porto di Gioia Tauro tramite lo spianamento delle dune sottomarine”.
- che a seguito dell’esperimento della gara d’appalto, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a norma dell’art. 95, comma 2 e 3, del D.lgs. n. 50 del 2016 giusto decreto n. 90/2018 del 11/12/2018 del Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro (oggi Autorità di Sistema Portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio), è risultata aggiudicataria ditta DRAVO.SA, con sede in Calle de Caleruega 102-104 – 3° Planta - Edificio Ofipinar, 28033 Madrid (Spagna), giusto

decreto di aggiudicazione definitivo n. 48/19 del 04.06.2019;

- che l'offerta a corpo a seguito del ribasso d'asta pari allo 0,49% è stata così formulata:  
€ 2.523.573,60 di cui:
  - € 2.483.769,60 per gli interventi con draga autocaricante e autorefluyente e interventi con mezzo marittimo;
  - € 39.804,00 per il mezzo di supporto;
  - oneri di sicurezza non dovuti ai sensi della lettera g) comma 2 dell'art. 88 del D.lgs. n. 81 /08 e s.m.e i.;
- che l'importo del servizio al netto del ribasso d'asta dello 0,49% risulta essere:
  - Importo complessivo dell'appalto € 2.483.769,60;
  - Importo singolo intervento con draga € 286.588,80;
  - Importo singolo intervento con altro mezzo marittimo € 63.686,40;
- che il contratto ha n. 21/2019 di Repertorio in data 05/09/2019 ed è stato registrato in via telematica presso l'Agenzia delle Entrate di Palmi al n. 2211 - serie 1T del 12/09/2019.
- che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing Maria Carmela De Maria dell'Autorità di Sistema Portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio;
- che con decreto n. 65 del 21.06.2019 il geom. Aldo Risola, dipendente di questa Autorità di Sistema Portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, è stato incaricato quale direttore dell'esecuzione del contratto per il servizio di manutenzione dei "Lavori di manutenzione triennale mediante 18 interventi, sei per ogni annualità, dei fondali del porto di Gioia Tauro tramite lo spianamento delle dune sottomarine";
- che in data 10.06.2019 è stata effettuata la consegna del servizio di che trattasi.
- Che in data 26.03.2023 è stato ultimato il 18° ed ultimo intervento previsto dal servizio;
- Che con Decreto n. 83/23 del 05.05.2023 si sono rese disponibili le somme pari a complessivi € 127.372,80 per ulteriori 2 interventi, utilizzando la voce di elenco prezzi di contratto "INTERVENTO DI LIVELLAMENTO tramite altro mezzo marittimo" pari

ad € 64.000,00 al lordo del ribasso d'asta e pertanto pari ad € 63.686,40 e realizzati su disposizione del RUP ai sensi dell'art. 1 punto b) del capitolato speciale d'appalto dei lavori di che trattasi in cui è disciplinata la possibilità di eseguire "eventuali ulteriori interventi puntuali per lo spianamento di singole dune";

#### **DATO ATTO**

- che il governo ha ritenuto, mediante nuove disposizioni normative, di adottare misure urgenti per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive e per contenere il costo dei carburanti e dell'energia, potenziare gli strumenti di garanzia per l'accesso al credito delle imprese, nonché integrare le risorse per compensare l'aumento del costo delle opere pubbliche;
- che con l'entrata in vigore (18 maggio 2022) del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, art. 26, convertito con modificazioni con legge 15 luglio 2022, n. 91 pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022, sono state dettate disposizioni straordinarie in materia di aggiornamento, ai sensi del comma 2, dei prezzi in uso nei contratti pubblici;

#### **CONSIDERATO**

- che l'Impresa appaltatrice DRAGO.SA., con PEC del 26.06.2023 ha presentato istanza di compensazione relativa ai materiali posati in opera e contabilizzati nell'anno 2022- 2023;

#### **RISULTA NECESSARIO**

- accertare l'esattezza dei conteggi trasmessi dal Direttore dei Lavori relativi all'applicazione dei nuovi prezzi relativamente ai SAL n. 13, 14, 15, 16 17 e 18, dai quali si desume un importo complessivo della compensazione pari a euro 382.596,05;
- accertare la disponibilità delle somme utilizzabili all'interno del quadro economico relativo all'intervento di che trattasi;

#### **VISTO**

- il confronto fra la somma contrattualizzata e quella spesa, per come sotto riportato, da cui risulta confermato il credito dell'Impresa:

<b>A- Totale somma netta contrattualizzata</b>	<b>euro 2.523.573,60</b>
<b>B- Totale detrazione per certificati di pagamento pagati:</b>	<b>euro 2.523.573,60</b>
Certificato N .1 del 05/09/2019	euro 286.588,80
Certificato N .2 del 05/09/2019	euro 286.588,80
Certificato N. 3 del 10/01/2020	euro 103.092,36
Certificato N. 4 del 07/04/2020	euro 66.074.64
Certificato N. 5 del 22/06/2020	euro 98.713,92
Certificato N. 6 del 02/09/2020	euro 66.074.64
Certificato N. 7 del 28/10/2020	euro 286.588,80
Certificato N. 8 del 26/01/2021	euro 66.074.64
Certificato N. 9 del 01/04/2021	euro 66.074.64
Certificato N.10 del 08/07/2021	euro 286.588,80
Certificato N.11 del 13/09/2021	euro 66.074.64
Certificato N.12 del 15/12/2021	euro 74.740,57
Certificato N.13 del 03/03/2022	euro 63.686,40
Certificato N.14 del 28/06/2022	euro 286.588,80
Certificato N 15 del 08/08/2022	euro 286.588,80
Certificato N 16 del 25/10/2022	euro 63.686,40
Certificato N 17 del 05.05.2023	<u>euro 64.971,47</u>
<b>Totale credito Complessivo dell'impresa (A-B)</b>	<b>Euro 0.00</b>

#### SI ACCERTA

- l'esattezza dei conteggi trasmessi dal Direttore dei Lavori relativi all'applicazione dei nuovi prezzari relativamente ai SAL n. 13, 14, 15, 16 17 e 18 ed ai due ulteriori interventi, dai quali si desume un importo complessivo della compensazione pari a euro 382.596,05;
- la disponibilità all'interno del quadro economico relativo all'intervento di che trattasi delle somme relative ai punti B5 - "Economie di ribasso" per un importo pari ad € 12.426,40 e quota parte relativa alle somme previste al punto B1) Art. 106 comma 1, lett.a) – proroga contratto, per un importo pari ad € 370.169,65, utilizzabili quale

compensazione di quanto spettante all'ATI Appaltatrice relativamente ai SAL n. 13, 14, 15, 16 17 e 18 e degli ulteriori due interventi, per un importo complessivo pari ad € 382.596,05.

Gioia Tauro, lì 31.07.2023

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

ing. Maria Carmela De Maria

