



DECRETO N° 85/2025/ADSP-MTMI

OGGETTO:	Approvazione della Perizia di variante tecnica e suppletiva relativa ai lavori di "REALIZZAZIONE DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO PER LA CAPITANERIA DI PORTO DI GIOIA TAURO (RC)." CIG: 9265398050 - CUP: F51B19000690005
-----------------	---

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** l'art. 8 comma 11bis della legge 27 febbraio 1998, n. 30 con il quale il Porto di Gioia Tauro è stato classificato nella 2° categoria, classe 1^a, dei porti marittimi nazionali ai fini dell'art. 4 della legge 28/01/1994, n. 84;
- VISTO** il D.P.R. 16 luglio 1998 istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;
- VISTO** il Decreto del Ministro dei Trasporti del 29 Dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.18 del 23 Gennaio 2007, che sancisce l'estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro ai porti di Corigliano Calabro e Crotone;
- VISTO** il D.M. 5 marzo 2008 con il quale la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro è stata estesa al porto di Taureana di Palmi (RC);
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18.06.2021 con il quale l'A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
- VISTO** il Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio n. 134/2024 del 06/06/2024 di nomina del Segretario Generale f.f., Dott. Pasquale Faraone;

- CONSIDERATO** l'art. 10 comma 4 lett. b) della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 che attribuisce al Segretario Generale l'obbligo di provvedere ad ogni adempimento necessario per il funzionamento dell'Autorità di Sistema Portuale;
- VISTA** la delibera del Comitato Portuale n° 09/07 del 28/09/2007 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità adeguato ai principi di cui alla legge n. 94/1997;
- VISTA** la delibera n. 62 del 31.10.2024 con la quale il Comitato di Gestione ha approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;
- VISTA** la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. m_inf. ACF565C.REGISTRO UFFICIALE . U . 0007019 del 23-12-2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;
- VISTO** il D.Lgs. 04 agosto 2016 n.169, relativo la Riorganizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali (sostituite con le Autorità di Sistema Portuale) di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n.124";
- VISTO** l'art. 8,co. 3 lett. r) della Legge 84/94 e s.m.i., in base al quale il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale esercita tutte le funzioni non espressamente attribuite da altri organi della medesima Legge 84/94 e s.m.i;
- DATO ATTO** che con decreto n. 123/2022/ADSP-MTMI dell'08.06.2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di realizzazione degli alloggi di servizio per la Capitaneria di Porto di Gioia Tauro" con il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO			
A.1 Lavori a corpo		€	3.231.626,83
A.2 Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€	48.909,34
A	Totale Lavori a corpo comprensivo degli oneri di sicurezza	€	3.280.536,17
B.1	Imprevisti	€	29.638,45
B.2	Spese per allacci ai pubblici servizi	€	8.000,00
B.3	Collaudo statico e tecnico amministrativo	€	52.200,00
B.4	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione per verifica e validazione	€	8.483,11
B.5	Progettazione-Direzione Lavori-CSE	€	36.294,05
B.6	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D Lgs 50/2016	€	22.897,77
B.7	Accantonamento art. 205 Dlgs 50/2016 ssmii	€	98.416,09
B.8	INARCASSA (4% su B.5-B.4)	€	1.791,09
B.9	Spese per pubblicità - Pagamento Anac	€	8.000,00
B.10	Commissione di Gara	€	10.000,00
B.10	IVA 22% (B.9-B.2)	€	3.520,00
B	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	279.240,55
Totale (A+B)		€	3.559.776,72

CONSIDERATO che l'intervento trova copertura con le somme impegnate con Decreto n. 88/2021/ADSP-MTMI del 26/11/2021 e con successivo Decreto n. 123/2022 ADSP-MTMI del 08/06/2022, sul capitolo U1201011/14;

DATO ATTO che con medesimo decreto n. 123/2022/ADSP-MTMI dell'08.06.2022 è stata approvata la procedura per l'affidamento dei lavori di che trattasi e precisamente la procedura di gara negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. n. 50/2016, per come previsto dal decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 l'art. 1 c. 2 lett. b), da svolgersi su piattaforma telematica di Procurement e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che decreto n. 185/2022/ADSP-MTMI del 19/09/2022, è stata definitivamente aggiudicata la procedura di gara inerente i "Lavori di realizzazione degli alloggi di servizio per la Capitaneria di Porto di Gioia Tauro" alla SAMOA RESTAURI SRL, P.IVA 04925950653, con sede in Pontecagnano Faiano (SA)-84098, via Pompei trav. Santoro, che ha offerto per l'esecuzione dei lavori di che trattasi l'importo di € 2.721.999,28 oltre oneri non soggetti a ribasso pari a € 48.909,34, praticando pertanto un ribasso pari al 15,77%, rispetto all'importo a base d'asta pari a € 3.231.626,83 oltre oneri non soggetti a ribasso pari a € 48.909,34;

VISTO il decreto n. 185/2022/ADSP-MTMI del 19/09/2022, con cui è stato approvato il nuovo Quadro Economico a seguito del ribasso offerto in sede di gara dall'impresa aggiudicataria, per come di seguito riportato:

A.1 Lavori a corpo	€	2.721.999,28
A.2 Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€	48.909,34
A Totale Lavori a corpo comprensivo degli oneri di sicurezza	€	2.770.908,62
B.1 Imprevisti	€	29.638,45
B.2 Spese per allacci ai pubblici servizi	€	8.000,00
B.3 Collaudo statico e tecnico amministrativo	€	52.200,00
B.4 Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione per verifica e validazione	€	8.483,11
B.5 Progettazione-Direzione Lavori-CSE	€	36.294,05
B.6 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D Lgs 50/2016	€	22.897,77
B.7 Accantonamento art. 205 D lgs 50/2016 ssmmii	€	98.416,09
B.8 INARCA SSA (4% su B.5-B.4)	€	1.791,09
B.9 Spese per pubblicità - Pagamento Anac	€	8.000,00
B.10 Commissione di Gara	€	10.000,00
B.11 Economie a seguito di ribasso	€	509.627,55
B.10 IVA 22% (B.9-B.2)	€	3.520,00
B Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	788.868,11
	Totale (A+B)	€ 3.559.776,73

VISTO il contratto d'appalto, rep. n.76 /2022, stipulato in data 14.11.2022 con la Samoa Restauri Srl per l'esecuzione dell'intervento di che trattasi;

DATO ATTO che con il Decreto n. 42/2021/ADSP-MTMI del 02.04.2021 veniva affidato direttamente il servizio di Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione per i "Lavori di realizzazione degli alloggi di servizio per la

Capitaneria di Porto di Gioia Tauro" alla SIM INGEGNERIA SRL, con sede in Via della Repubblica, 77 - 87100 Cosenza (CS), P.Iva 03368470781;

- VISTO** il verbale del 30.11.2022, con cui si è proceduto alla consegna dei lavori di che trattasi e con il quale veniva fissata quale data di ultimazione il 12.04.2024;
- VISTO** il Dispositivo di proroga n.1 del 19.03.2024, con cui venivano concessi ulteriori 62 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori, cosicché il nuovo termine di ultimazione veniva fissato per la data del 13.06.2024;
- VISTO** il Dispositivo di proroga n.2 del 12.07.2024, con cui venivano concessi ulteriori 90 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori, cosicché il nuovo termine di ultimazione veniva fissato per la data del 15.09.2024;
- VISTO** il Verbale di sospensione parziale n.1 del 02/08/2024 ed il relativo verbale di ripresa dei lavori del 25/11/2024, per complessivi n. 115 giorni;
- VISTO** il Verbale di sospensione parziale n.2 del 21/02/2025 ed il relativo verbale di ripresa dei lavori del 05/04/2025, per complessivi n. 43 giorni;
- CONSIDERATO** che a seguito dell'avvio dei lavori e dell'effettuazione degli scavi di sbancamento per l'imposta delle fondazioni, venivano ritrovate delle preesistenti travi interrato in cemento armato, non rinvenibili all'atto di esecuzione del Progetto e veniva riscontrata la presenza di una tubazione di acqua potabile secondaria, in attraversamento al lotto proprio al disotto delle fondazioni, evenienza non riportata sulle mappe dei servizi dell'area;
- DATO ATTO** che al fine di far fronte alle suddette interferenze, veniva emesso l'OdS n.1 del 11/01/2023, che prevedeva lo spostamento della tubazione sopra riportata con un nuovo tracciato posto al limite del lotto in questione;
- CONSIDERATO** che nel corso dei lavori venivano impartite all'Impresa dal DL le disposizioni di seguito riportate, al fine di ottimizzare le lavorazioni e i materiali previsti in progetto:
- ottimizzazione del sistema di coibentazione della copertura del torrino scala dei Corpi "A" e "B" e dei portici del Corpo "C" mediante la realizzazione di copertura tipo ONDULIT;
 - ottimizzazione della tipologia di tamponatura del torrino scala dei Corpi "A" e "B" al livello del terrazzo mediante utilizzo di muratura a cassa vuota in laterizi alveolati;
 - aggiunta di una parete in cartongesso nel vano scala dei Corpi "A" e "B" al livello del terrazzo al fine di separare il vano tecnico contenente gli impianti;
 - sostituzione della tipologia di gocciolatoio in corrispondenza dei balconi e dei terrazzi al fine di aumentare la resistenza agli agenti atmosferici, facilitare l'installazione, ridurre la manutenzione e consentire un design moderno e personalizzabile;
 - sostituzione della tipologia di oscurante nei locali igienici, al fine di migliorare l'isolamento termico e ridurre la dispersione di calore in inverno e l'ingresso di calore in estate, grazie alla presenza della schiuma poliuretana all'interno delle stecche dell'avvolgibile con telo;

- adeguamento dell'impianto elettrico con diversa distribuzione delle linee di alimentazione agli appartamenti al fine di predisporre singoli contatori per ogni utenza;
- ottimizzazione dell'impianto termico di riscaldamento mediante l'installazione di accumulo inerziale con funzione di separatore idraulico;
- miglioramento delle condizioni di efficienza energetica dell'edificio mediante aggiunta di spessore isolante dello spessore di 30 mm per la correzione di ponti termici nei Corpi A e B;
- ottimizzazione della posizione dei corpi illuminanti nella corte esterna degli edifici al fine di evitare fenomeno di interferenza luminosa verso l'ingresso del Porto;
- ottimizzazione dell'impianto di irrigazione esterna in funzione delle migliorie offerte;
- aumento della durabilità delle strutture in legno mediante applicazione di impregnante protettivo idrorepellente sulle coperture in XLAM esterne ed interne e sulle strutture in legno lamellare;
- estrazione, demolizione, trasporto e smaltimento in discarica di una trave rinvenuta all'interno dell'area di cantiere, in conformità alle normative vigenti in materia di gestione dei rifiuti e sicurezza sul lavoro.

RILEVATA

la necessità di tenere conto di variazioni che si sono registrate nel corso dei lavori e di redigere un assestamento finale delle quantità previste in progetto, anche in considerazione delle migliorie offerte in fase di gara dall'Appaltatore e delle disposizioni di servizio impartite dal Direttore dei lavori;

DATO ATTO

che tutte le modifiche introdotte rispetto a quanto già previsto ed approvato con il Progetto esecutivo, sono state riportate dal Direttore dei lavori nella Perizia di Variante tecnica e suppletiva di che trattasi;

RITENUTO

che la suddetta Perizia di Variante tecnica e suppletiva, redatta ai sensi dell'art.8 del D.M. 49/2018, trova presupposto nelle previsioni dell'art.106, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, essendo verificate le soglie del medesimo comma e trattandosi di modifiche che non alterano la natura complessiva del contratto;

DATO ATTO

che i lavori relativi alla presente perizia di variante comportano un aumento di spesa per lavori a corpo pari a € 68.727,34 al netto del ribasso, con un complessivo incremento percentuale del 2,52%, contenuto nel 1/5 d'obbligo contrattuale;

DATO ATTO

che a seguito del suddetto incremento, l'importo complessivo dei lavori risulta pari a 2.790.726,62 €, oltre € 48.909,34 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, per un importo contrattuale complessivo netto pari a € 2.839.635,96;

DATO ATTO

che il Quadro Economico dell'intervento è stato in ultimo modificato con Decreto n. 35/2025/ADSP-MTMI del 24/03/2025 per via via dei lavori di allaccio di fornitura di energia elettrica da parte di E-Distribuzione S.p.A., per come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO

A.1	Lavori a corpo a seguito di ribasso d'asta	€	2.721.999,28
A.2	Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€	48.909,34

A	Totale Lavori a corpo comprensivo degli oneri di sicurezza		€ 2.770.908,62
B.1	Imprevisti	€	29.638,45
B.2	Spese per allacci ai pubblici servizi	€	15.000,00
B.3	Collaudo statico e tecnico amministrativo	€	52.200,00
B.4	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione per verifica e validazione	€	8.483,11
B.5	Progettazione-Direzione Lavori-CSE	€	36.294,05
B.6	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D Lgs 50/2016	€	22.897,77
B.7	Accantonamento art. 205 Dlgs 50/2016 ssmmii	€	98.416,09
B.8	INARCASSA (4% su B.5-B.4)	€	1.791,09
B.9	Spese per pubblicità	€	7.300,00
B.10	Commissione di Gara	€	10.000,00
B.11	Economie sui lavori a seguito di ribasso	€	410.238,01
B.12.1	Compensazione prezzi su lavori - SAL1-2 (art. 26 D.L 50/2022)	€	49.476,90
B.12.2	Compensazione prezzi su lavori - SAL3-4 (art. 26 D.L 50/2022)	€	41.526,64
B.13	Pagamento Anac	€	700,00
B.14	IVA 22% (B.9-B.2)	€	4.906,00
B	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	788.868,11
	Totale (A+B)	€	3.559.776,73

VISTO

il suddetto Quadro Economico dell'intervento, il cui importo complessivo rimane invariato, risulta modificato a seguito delle modifiche introdotte dalla presente Perizia di variante per come di seguito riportato, ricorrendo alla voce "B.11 – Economie sui lavori a seguito ribasso" per le maggiori somme necessarie:

QUADRO ECONOMICO			
A.1.1	Lavori a corpo a seguito di ribasso d'asta	€	2.721.999,28
A.1.2	Variante al netto del ribasso	€	68.727,34
A.1	Totale lavori	€	2.790.726,62
A.2	Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€	48.909,34
A	Totale Lavori a corpo comprensivo degli oneri di sicurezza		€ 2.839.635,96
B.1	Imprevisti	€	29.638,45
B.2	Spese per allacci ai pubblici servizi	€	15.000,00
B.3	Collaudo statico e tecnico amministrativo	€	52.200,00
B.4	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione per verifica e validazione	€	8.483,11
B.5	Progettazione-Direzione Lavori-CSE- Archeologo	€	37.444,05
B.6	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D Lgs 50/2016	€	22.897,77
B.7	Accantonamento art. 205 Dlgs 50/2016 ssmmii	€	98.416,09

B.8	INARCASSA (4% su B.5-B.4)		€	1 837,09
B.9	Spese per pubblicità		€	7 300,00
B.10	Commissione di Gara		€	10 000,00
B.11	Economie sui lavori a seguito di ribasso		€	340 314,67
B.12.1	Compensazione prezzi su lavori - SAL1-2 (art. 26 D.L 50/2022)		€	49 476,90
B.12.2	Compensazione prezzi su lavori - SAL3-4 (art. 26 D.L 50/2022)		€	41 526,64
B.13	Pagamento Anac		€	700,00
B.14	IVA 22% (B.9-B.2)		€	4 906,00
B	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	720 140,77
		Totale (A+B)	€	3 559 776,73

DATO ATTO

che ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.M. 49/2018, sono stati concordati N. 41 nuovi prezzi, riportati nel Verbale di concordamento Nuovi Prezzi, facente parte degli elaborati di Perizia;

VISTI

gli elaborati della Perizia di Variante tecnica e suppletiva di seguito elencati e contenenti tutti gli elementi utili per la sua valutazione globale al fine della sua approvazione:

- 1- VAR01-ESE-01-GEN-001-EE-0 _ Elenco elaborati
- 2- VAR01-ESE-01-GEN-002-R-0 _ Relazione di Variante
- 3- VAR01-ESE-01-GEN-003-R-0 _ Computo metrico estimativo di variante
- 4- VAR01-ESE-01-GEN-004-R-0 _ Elenco Prezzi di Variante
- 5- VAR01-ESE-01-GEN-005-R-0 _ Analisi Prezzi di Variante
- 6- VAR01-ESE-01-GEN-006-R-0 _ Quadro incidenza manodopera
- 7- VAR01-ESE-01-GEN-007-R-0 _ Quadro comparativo di raffronto
- 8- VAR01-ESE-01-GEN-008-R-0 _ Quadro economico di variante
- 9- VAR01-ESE-01-GEN-009-R-0 _ Verbale di concordamento nuovi prezzi
- 10- VAR01-ESE-01-GEN-010-R-0 _ Schema atto di sottomissione
- 11- VAR01-ESE-01-GEN-011-D-0 _ Elaborati grafici, perizia di variante

CONSIDERATO

che in data 05/05/2025 è stato sottoscritto dalle parti lo Schema d'atto di sottomissione facente parte integrante della presente Perizia di Variante, firmato da parte dell'impresa appaltatrice senza alcuna riserva;

DATO ATTO

che a seguito delle nuove lavorazioni previste nella presente Perizia di Variante è da riconoscere all'impresa appaltatrice un incremento temporale di ulteriori 93 giorni;

VISTA

la relazione del Responsabile Unico del Procedimento del 25/06/2025, che viene allegata al presente decreto;

VISTO

l'esito positivo delle verifiche condotte dal RUP, allegata al presente decreto e riguardanti:

- assenza di provvedimenti sui casellari giudiziari;
- regolarità fiscale rispetto ai debiti definitivamente accertati;
- assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;
- assenza di annotazioni rilevanti sul casellario delle imprese dell'ANAC;

- assenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- regolarità contributiva;
- regolarità in merito alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti con disabilità di cui alla legge 68/99;

CONSIDERATO che in data 05/06/2025 è stata effettuata richiesta di INFORMAZIONI ai sensi dell'Art. 91 del D.Lgs 06/09/2011, n.159 e s.m.i., prot. n. PR_SAUTG_Ingresso_0086730_20250605 e che ad oggi risultano trascorsi 30 giorni dall'avvenuta richiesta, senza aver avuto riscontro;

VISTI gli atti d'ufficio;

DECRETA

1. Che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento.
2. L'approvazione della Perizia di Variante tecnica e suppletiva dei lavori di "Realizzazione degli alloggi di servizio per la Capitaneria di Porto di Gioia Tauro" e del relativo Quadro Economico, che viene di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
A.1.1	Lavori a corpo a seguito di ribasso d'asta	€	2 721 999,28
A.1.2	Variante al netto del ribasso	€	68 727,34
A.1	Totale lavori	€	2 790 726,62
A.2	Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€	48 909,34
A	Totale Lavori a corpo comprensivo degli oneri di sicurezza	€	2 839 635,96
B.1	Imprevisti	€	29 638,45
B.2	Spese per allacci ai pubblici servizi	€	15 000,00
B.3	Collaudo statico e tecnico amministrativo	€	52 200,00
B.4	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione per verifica e validazione	€	8 483,11
B.5	Progettazione-Direzione Lavori-CSE- Archeologo	€	37 444,05
B.6	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D Lgs 50/2016	€	22 897,77
B.7	Accantonamento art. 205 Dlgs 50/2016 ssmmii	€	98 416,09
B.8	INARCASSA (4% su B.5-B.4)	€	1 837,09
B.9	Spese per pubblicità	€	7 300,00
B.10	Commissione di Gara	€	10 000,00
B.11	Economie sui lavori a seguito di ribasso	€	340 314,67
B.12.1	Compensazione prezzi su lavori - SAL1-2 (art. 26 D.L 50/2022)	€	49 476,90
B.12.2	Compensazione prezzi su lavori - SAL3-4 (art. 26 D.L 50/2022)	€	41 526,64
B.13	Pagamento Anac	€	700,00
B.14	IVA 22% (B.9-B.2)	€	4 906,00
B	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	720 140,77
	Totale (A+B)	€	3 559 776,73

3. Di dare atto che, a seguito della suddetta Perizia di Variante, l'importo dei lavori a corpo subisce un aumento di spesa pari a € 68.727,34 al netto del ribasso d'asta, con un complessivo incremento percentuale del 2,52%.

4. Di dare atto che, a seguito del suddetto incremento, l'importo complessivo dei lavori risulta pari a 2.790.726,62 €, oltre € 48.909,34 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, per un importo contrattuale complessivo netto pari a € 2.839.635,96.
5. Di sub impegnare la somma di € 68.727,34 per i lavori aggiuntivi previsti dalla suddetta Perizia di variante, in favore dell'impresa SAMOA RESTAURI SRL, P.IVA 04925950653, con sede in Pontecagnano Faiano (SA) - 84098, via Pompei trav. Santoro, ricorrendo alla voce B.11 "Economie sui lavori a seguito di ribasso" del Quadro economico aggiornato con Decreto 35/2025/ADSP-MTMI del 24/03/2025.
6. Di dare atto che la somma di cui sopra trova copertura con le somme già impegnate con decreto n. 123/2022/ADSP-MTMI del 08/06/2022, sul capitolo U1201011/14 RR.PP..
7. Di dare atto che il CUP identificativo del progetto è F51B19000690005.
8. Di dare atto che il CIG identificativo della procedura è 9265398050.
9. Manda al Responsabile Unico del Procedimento, l'ing. Maria Carmela De Maria, per i provvedimenti di competenza.
10. Manda al Responsabile del centro di costo e al Dirigente dell'Area finanza, controllo e risorse umane, per il seguito di competenza.
11. Demanda al Responsabile del centro di costo per la formalizzazione della modifica contrattuale mediante scrittura privata.
12. Di procedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell'Ente, all'Albo pretorio e alla sezione Amministrazione Trasparente.

Gioia Tauro, 17/07/2025

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Ing. Maria Carmela DE MARIA

Visto, è assunto l'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di amministrazione e contabilità, per gli obblighi di cui al presente provvedimento.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Dott. Luigi VENTRICI

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Pasquale FARAONE

IL PRESIDENTE
A.I. (CP) Andrea AGOSTINELLI