



DECRETO 31/2022/ADSP-MTMI

Oggetto: Servizio di progettazione "Lavori di completamento della Banchina di Ponente lato nord" nel Porto di Gioia Tauro" CUP F51H16000040005 CIG 6789565E45 – Estensione Contratto

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28 Gennaio 94, n. 84 recante il riordino della legislazione in o di" Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31-8-2016;
- VISTO** l'art. 8, comma 11-bis della legge 27 Febbraio 1998, n. 30, con il quale il Porto di Gioia Tauro è stato classificato nella 2° categoria, classe 1", dei porti marittimi nazionali ai fini dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii;
- VISTO** il D.P.R. 16 luglio 1998, istitutivo l'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale sono state emendate la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18.06.2021 con il quale il CA (CP) Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;
- VISTO** il Decreto n. 18/20 del 18.02.2020 con il quale il contrammiraglio Pietro Preziosi ha assunto l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro;
- DATO ATTO** che l'Autorità Portuale di Gioia Tauro al fine di promuovere la diversificazione delle attività presenti nel porto, anche ai fini occupazionali, ha previsto la realizzazione di un bacino di carenaggio, nella consapevolezza che l'attrattività complessiva del porto gravita

intorno all'offerta di servizi alternativi e potenzialmente complementari a quelli fino ad oggi forniti;

DATO ATTO che, al fine di favorire una migliore comprensione sulla sostenibilità economica, ambientale, finanziaria e temporanea dell'intervento lo studio di fattibilità, redatto ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 50/2016, ha previsto interventi a breve e medio termine;

DATO ATTO che l'intervento a breve termine, prevede la realizzazione di una banchina lungo l'arenile presente a ponente del porto, con piani di pescaggio a - 17 che potrà essere utilizzata in una fase provvisoria come accosto temporaneo per alloggiare il su citato bacino di carenaggio nelle more della realizzazione della scassa, sempre lungo le banchine di ponente, dove verrà definitivamente alloggiato;

DATO ATTO che con decreto n. 75/16 del 22.07.2016 si dava seguito alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dell'intervento a breve termine inerente i lavori di **“Adeguamento tecnico funzionale attraverso la realizzazione Banchina di ponente”**;

DATO ATTO che con decreto n. 36/2017 del 11.05.2017 si è proceduto ad aggiudicare il servizio di progettazione all' ATI: Seacon S.r.l. (Capogruppo) con sede in via Parioli, 60 – 00197 ROMA; Acale S.r.l. con sede in via Tommasi, 28 - 60124 ANCONA; Interprogetti S.r.l. con sede in via Flaminia, 322 – 00196 ROMA; Geoservizi S.r.l. con sede in via Luigi e Nicola Marinelli, 2 – Ripalimosani (CB) dal quale si rileva che ha conseguito un punteggio complessivo sull'offerta tecnica/tempo pari a 73,866 ed un punteggio relativo all'offerta economica pari a 19,67 a seguito del ribasso offerto del 50,051%;

DATO ATTO che il ribasso d'asta offerto è stato del 50,051% sull'importo complessivo posto a base di gara pari a € 350.000,00 per cui l'importo contrattuale ammonta a € 174.821,50;

DATO ATTO che il contratto per la prestazione dei servizi di cui sopra è stato stipulato in data 15 Marzo 2018 con apposita convenzione cui al registro degli atti n. 1;

DATO ATTO che le lavorazioni previste in appalto ammontavano ad € 12.500.000,00 per come meglio dettagliate di seguito:

Lavorazioni, categorie e classifica (D.P.R. 207/2010 e s.m.i.)			Importo	%	Prevalente o Scorporabile	Subappaltabili SI/NO
Opere marittime e lavori di dragaggio	OG7	VI	€ 7.300.000,00	58,4%	Prevalente	Nei limiti di legge
Pavimentazioni e	OS26	V	€ 4.700.000,00		Scorporabile	Nei limiti di

sovrastrutture speciali				37,6%		legge
Impianti tecnologici	OG11	II	€ 500.000,00	4,0%	Scorporabile	100%
Totale			€ 12.500.000,00	100%		

DATO ATTO che a seguito della stesura del progetto esecutivo l'importo dei lavori è stato incrementato passando da € 12.500.000,00 a € 14.838.327,51, in funzione delle nuove esigenze sopraggiunte, e che il titolo finale del progetto ha assunto la seguente denominazione: **“Lavori di realizzazione della banchina di ponente lato nord”**;

DATO ATTO che il progetto esecutivo è stato approvato con decreto n. 3 del 08.01.2020 e a seguito del nuovo importo il CUP dell'intervento è F51J19000040005;

CONSIDERATO che all'art.7 del disciplinare di incarico – “Modifiche agli elaborati di progetto”, allegato alla procedura di gara, è previsto che qualora venissero richieste dall'Ente, prima dell'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera, modifiche che comportino cambiamenti d'impostazione progettuale, determinate da nuove e diverse esigenze, la società appaltatrice del servizio è tenuta ad introdurle negli elaborati di progetti e che per tali modifiche dovranno essere concordate fra le parti le relative competenze da definirsi con apposita convenzione.

DATO ATTO che a seguito del nuovo importo di progettazione l'RTP ha chiesto la rideterminazione dell'importo dovuto per il servizio di che trattasi con nota del 02.03.2020 reiterata con nota del 29.09.2021 assunta al nostro prot. generale al n. 16180 del 04.10.2021;

DATO ATTO che il RUP con nota prot. 2638 del 07.02.2022, riscontrando la nota sopra richiamata, ha accolto solo parzialmente le richieste avanzate riconoscendo un maggiore importo dovuto per l'attività effettuata pari a € 33.264,84 rispetto all'importo vantato dalla RTP pari a 112.884,74;

CONSIDERATO che l' RTP ha preso atto della nota del RUP prot.2638 del 07.02.2022, accettando il corrispettivo integrativo così come rimodulato dal RUP pari a € 33.264,84 oltre oneri previdenziali pari al 4% dell'importo;

RITENUTO necessario procedere all'estensione del contratto, ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. a, al fine modificare l'importo contrattuale per il servizio di che trattasi da € 174.824,50 a € 208.089,34 oltre oneri previdenziali pari al 4% sull'ammontare complessivo dovuto;

DECRETA

Che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento.

Di modificare ai sensi dell'art 106 c.1 lett. a) la convenzione del 15.03.2018 registrata al n. 1 del registro, avente ad oggetto il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dell'intervento a breve termine inerente i lavori di **“Adeguamento tecnico funzionale attraverso la realizzazione Banchina di**

ponente", stipulato con l' ATI: Seacon S.r.l. (Capogruppo) con sede in via Parioli, 60 – 00197 ROMA; Acale S.r.l. con sede in via Tommasi, 28 - 60124 ANCONA; Interprogetti S.r.l. con sede in via Flaminia, 322 – 00196 ROMA; Geoservizi S.r.l. con sede in via Luigi e Nicola Marinelli, 2 – Ripalimosani (CB), estendendo l'importo contrattuale di ulteriori € 33.264,84 oltre oneri previdenziali pari al 4% dell'importo, e pertanto di un importo in aumento complessivo pari a 34.595,44.

Di procedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell'Ente all'Albo pretorio e alla sezione Amministrazione Trasparente.

Di demandare il Responsabile unico del procedimento Ing. Maria Carmela De Maria per i seguiti di competenza.

Il nuovo importo aggiuntivo trova copertura finanziaria sull' impegno assunto con decreto n. 75/16 del 22.07.2016.

Di demandare l'ufficio contratti per la predisposizione dei consequenziali atti contrattuali.

Gioia Tauro 21 FEB. 2022

Il Dirigente Area Tecnica
Ing. Maria Carmela De Maria

IL SEGRETARIO GENERALE
CA (CP) Pietro Preziosi

IL PRESIDENTE
AI (CP) Andrea Agostinelli

IL RESPONSABILE DELL'ANTICORRUZIONE
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
Avv. Simona Scarcella